



Egenkontroll vid montage av ACSS kabiner

Datum:

Plats (rum, littra eller liknande):

Drar skruven i vägg?

Silikon i skruvhål och mellan vägg och fäste?

Är distansring monterad i alla glasgenomföringar?

Är skruvar till glasinfästningar dragna?

Täckbrickor monterade?

Rätt avstånd glas till glas, och glas mot dörr?

Är glaset lodrätt?

Är dörr/dörrstängarens funktion testad och justerad (lämplig öppningsvinkel)?

Ansvarig:
